

孟津区 2022 年农村公路“百县通村入组”项目
白鹿村道新建工程

质量鉴定报告

洛阳市孟津区交通运输局

二〇二二年七月十八日



一、项目基本情况

孟津区 2022 年农村公路“百县通村入组”项目白鹿村道新建工程，位于孟津区送庄镇白鹿村，道路全长 360 米，C25 水泥混凝土路面，路面宽度 4.5m，路面厚度 18cm。

二、鉴定依据及组织

鉴定工作的依据包括交通部《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部令 2004 年第 3 号）、《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1-2017）和《关于印发公路工程竣（交）工验收办法有关事宜的通知》（交公路发[2010]65 号）。

根据建设单位的申请及交通主管部门的认可，我局决定将该项目的交工验收及竣工验收的质量检测合并进行。我局委托洛阳市路星工程质量检测有限公司，于 2022 年 7 月 13 日对鉴定办法中要求抽查项目进行检测，全线检查外观质量，并于 2022 年 7 月 15 日出具了竣工验收质量检测报告(附后)。

三、外观质量检查、内业资料审查结果

通过对工程外观质量进行审查，认为施工质量总体上较好，未发现严重影响公路运营安全的外观缺陷。

通过对工程附属设施的检查，认为工程路肩培护、排水设施、安全防护设施等方面整体上能基本满足运营需要，有部分路段路肩培护不到位，排水设施不齐全。对于工程附属设施中存在的不足，根据具体情况在合同段工程质量评分时进行了扣分。

四、鉴定评分及质量等级结论

根据《公路工程竣（交）工验收办法》的有关规定，孟津区 2022 年农村

公路“百县通村入组”项目白鹿村道新建工程经综合评定质量鉴定得分为 90.56 分，工程竣工验收工程质量鉴定等级评为优良。

五、存在问题及建议

- 1、部分路段排水不畅。
- 2、部分路段路肩培护不完整。
- 3、部分路段平整度较差，施工单位应针对自己的薄弱环节进行整改。
- 4、加强后期管养力度，确保运营质量及安全。



分部工程质量鉴定表

合同段：1
 工程部位：(桩号、墩台号、孔号)
 所属建设项目：2022年孟津区农村公路“百县通村入组”项目
 分部工程名称：路面面层
 施工单位：
 监理单位：

| 项次 | 抽查项目 | 规定值或允许偏差 | 实测值或实测偏差值 | | | | | | | | | | 质量评定 | | | | | |
|------|------|----------|-----------|-------|--------|-----|-----|-------|-----|-----|------|-----|---------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合格率 (%) | 权值 | 加权得分 | | | |
| 1 | 面层厚度 | 18cm | 20.1 | 21.0 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 | 3 | 300 |
| 2 | 面层强度 | C25 | 28.9 | 28.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 | 1 | 100 |
| 2 | 面层宽度 | 4.5m | 4.521 | 4.515 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 100 | 3 | 300 |
| 4 | 平整度 | ≤5mm | 4.5 | 5.6 | 6.0 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.8 | 3.0 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 80 | 2 | 160 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实测得分 | | | 95.56 | 2 | 分部工程得分 | | | 93.56 | 9 | 860 | 质量等级 | | | 合格 | | | | |

2022

单位工程质量鉴定表

单位工程名称：路面工程

所属建设项目：2022年孟津区农村公路“百县通村入组”项目

路线名称：白鹿村道

工程地点、桩号：K0+000—K0+360

施工单位：

监理单位：

| 合同段 | 分部工程 | | | | 备注 |
|--------|-------|-------|----|-------|----|
| | 工程名称 | 质量评定 | | | |
| | | 实得分数 | 权值 | 加权得分 | |
| 1 | 路面面层 | 93.56 | 1 | 93.56 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 合计 | | 1 | 93.56 | |
| 单位工程得分 | 93.56 | | | 质量等级 | 优良 |



合同段工程质量鉴定表

合同段名称：1

所属建设项目：2022年孟津区农村公路“百县通村入组”项目

施工单位：

监理单位：

| 单位工程名称 | 实得分 | 投资额 (万元) | 实得分×投资额 | 质量等级 | 备注 |
|---------|-------|-------------|-------------|--------|----|
| 路面工程 | 93.56 | 136.5 | 12770.33333 | 优良 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 合计 | | 136.5 | 12770.33333 | | |
| 合同段实测得分 | 93.56 | | | 内业资料扣分 | 3 |
| 合同段鉴定得分 | 90.56 | | | 质量等级 | 优良 |